

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

Do użytku służbowego

Egz. Nr. 7



2548/II
806/II

INFORMACJA

O WYKONYWANIU PLANU INWESTYCYJNEGO
W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO
W 1976 ROKU

KATOWICE

LUTY

1977

2548/II

SPIS TREŚCI

=====

Strona

I. Realizacja nakładów inwestycyjnych w gospodarce społecznej w 1976 roku	1
II. Zaangażowanie oraz zamrożenie nakładów w budownictwie inwestycyjnym w 1976 roku	4
III. Realizacja nakładów inwestycyjnych na zadaniach ważnych dla gospodarki kraju i województwa. . .	4
IV. Wykonanie planu przekazywania inwestycji do użytku w 1976 roku w zakresie zadań objętych "Programem budownictwa inwestycyjnego województwa katowickiego".	6
W resortach: Górnictwa i Energetyki	8
Hutnictwa oraz Maszyn Ciężkich i Rolniczych.	14
Przemysłu Maszynowego.	16
Przemysłu Chemicznego.	17
Przemysłu Lekkiego.	19
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.	19
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. . .	20
Łączności.	21
Komunikacji.	21
Handlu Wewnętrznego i Usług. . . .	24
Inwestycje gospodarki żywnościowej.	25
Inwestycje planu terenowego.	27
V. Miejsce województwa katowickiego w nakładach inwestycyjnych kraju w latach 1970-1975	30
Osiąganie projektowanych zdolności produkcyjnych w 1976 roku	32



I. REALIZACJA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNI- NEJ W 1976 ROKU.

Rok 1976 charakteryzował się wyjątkowym napięciem w realizacji planu inwestycyjnego.

Podobnie jak w całym kraju, również w województwie katowickim działalność inwestycyjna kształtowała się pod wpływem nowych czynników zmierzających do przyspieszenia dynamiki rozwoju.

Przy charakterystycznej specyfice województwa katowickiego, gdzie nakłady inwestycyjne na hutnictwo, górnictwo węgla kamiennego oraz energetykę aktualnie skupiają 62,1% ogólnej wartości nakładów rocznych, ważnym zjawiskiem była kontynuacja w 1976 roku procesu zapewniania należytej rangi inwestycjom, które zaspakajając będą potrzeby ludności, a ich realizacja przebiegała w resortach przemysłu lekkiego, przemysłu spożywczego i skupu oraz komunikacji.

Globalne rozmiary nakładów inwestycyjnych w gospodarce uspołecznionej/wg siedziby inwestora/ osiągnęły na koniec 1976 roku 101,6 mld złotych i wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o 16,8%.

Wartość robót budowlano-montażowych zamykała się sumą 54,0 mld złotych przy wzroście w stosunku do 1975 roku o 16,2%.

Nakłady związane z zakupem maszyn i urządzeń, środków transportowych, narzędzi i inwentarza osiągnęły wartość 41,3 mld złotych i w porównaniu do 1975 roku wzrosły o 17,7%.

Plan roczny nakładów ogółem, wynikający z przyjętych przez banki finansujące planów rzeczowo-finansowych, wykonany został w 102,4%, w robotach budowlano-montażowych w 101,9%, w zakupach maszyn i urządzeń w 100,0%.

Zaawansowanie planu rocznego nakładów w 1976 roku było wyższe od występującego w roku ubiegłym o 6,5 punkta w nakładach ogółem i o 8,4 punkta w robotach budowlano-montażowych.

W nakładach zrealizowanych w 1976 roku w gospodarce społecznej przeważały nakłady jednostek planowanych centralnie, które stanowiły 86,6% ogółu poniesionych nakładów. Udział inwestycji planu terenowego był niewielki i wyniósł 13,4%.

W skali jednostek inwestujących, zaznaczało się duże zróżnicowanie zarówno udziału poszczególnych rodzajów nakładów, jak i stopnia zaawansowania planu rocznego, mianowicie:

- w inwestycjach planu centralnego udział robót budowlano-montażowych stanowił 48,3% ogólnej wartości poniesionych nakładów, maszyn i urządzeń - 45,2%. Stopień zaawansowania planu wyniósł 105,0% w nakładach ogółem, 105,7% w robotach budowlano-montażowych oraz 100,5% w nakładach na maszyny i urządzenia.

W planie terenowym natomiast, struktura nakładów była diametralnie różna, bowiem większość nakładów koncentrowała się na robotach budowlano-montażowych/84,5%/, natomiast znikoma ich część przypadała na maszyny i urządzenia/11,0%/.

Wpływ na tego rodzaju proporcje wywierały inwestycje związane szczególnie z budownictwem inwestycyjnym, które stanowiły podstawowy program działania takich inwestorów jak: Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wydział Oświaty i Wychowania.

Realizowane w ramach tej grupy inwestorskiej zadania, mają na celu rozwój wszystkich dziedzin decydujących o poziomie życia i warunkach socjalnych ludności każdego regionu.

Stopień wykonania planu rocznego nakładów w planie terenowym ukształtował się w 1976 roku następująco:

- w nakładach ogółem 88,2%
- w robotach budowlano-montażowych 89,8%
- w zakupach 88,8%

Niezrealizowany zakres nakładów inwestycyjnych w planie terenowym stanowił łącznie sumę 1,8 mld złotych, w tym 1,3 mld złotych w robotach budowlano-montażowych.

Dobre wyniki w zakresie realizacji planu rocznego nakładów ogółem i robót budowlano-montażowych w podstawowych resortach gospodarczych osiągnięto w resortach: Hutnictwa/119,0% w nakładach ogółem i 120,2% w robotach budowlano-montażowych/, Przemysłu Lekkiego/112,3%, 150,4%/, Przemysłu Spożywczego i Skupu/100,6%, 122,7% Komunikacji/102,0%, 101,0%/, Górnictwa/101,1%, 100,1%/.

Relatywnie niższe zaawansowanie nakładów wystąpiło w resortach: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych/79,2%, 86,1%/, Przemysłu Chemicznego/95,2%, 90,4%/, Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych/91,1%, 89,8%/.

W planie terenowym pomyślne wyniki realizacji planu rocznego nakładów ogółem i robót budowlano-montażowych odnotowano w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich/ 104,1%, 108,3%/ oraz w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej/103,6%, 110,2%/.

Pozostałe jednostki nadrzędne planu terenowego zarówno państwowe jak i spółdzielcze nie osiągnęły planowanego poziomu nakładów.

II. ZAANGAŻOWANIE ORAZ ZAMROŻENIE NAKŁADÓW W BUDOWNICTWIE INWESTYCYJNYM W 1976 ROKU.

Wartość kosztorysowa zadań polegających na budownictwie inwestycyjnym realizowanych w gospodarce uspołecznionej wyniosła na koniec 1976 roku - 358,2 mld złotych, z czego 300,9 mld złotych przypadło na zadania kontynuowane, 57,3 mld złotych na zadania rozpoczynane w 1976 roku.

Zaawansowanie realizacji inwestycji mierzone wartością nakładów poniesionych od początku realizacji do końca 1976 roku, w stosunku do ich wartości kosztorysowej wyniosło 57,7%, z czego na zadaniach kontynuowanych 64,5%, rozpoczynanych 22,2%.

Do pełnego zakończenia realizowanych zadań inwestycyjnych potrzeba zatem około 151,5 mld złotych, z tego dla zadań kontynuowanych 106,9 mld złotych, a dla zadań rozpoczętych w 1976 roku 44,6 mld złotych.

Wartość nakładów poniesionych na zadania nie oddane do użytku/zamrożenie/ w budownictwie inwestycyjnym wyniosła na koniec 1976 roku 111,7 mld złotych, z tego zamrożenie na zadaniach kontynuowanych wynosiło 104,3 mld złotych, a na zadaniach rozpoczętych 7,4 mld złotych.

III. REALIZACJA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIACH WAŻNYCH DLA GOSPODARKI KRAJU I WOJEWÓDZTWA W 1976 ROKU.

W ogólnych rozmiarach nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w 1976 roku w gospodarce uspołecznionej, poważny udział przypada na zadania, które w szczególnej mierze decydują o rozwoju gospodarki kraju i województwa.

Wartość poniesionych nakładów na zadaniach ważnych w 1976 roku, stanowiła 40,8% ogólnej wartości nakładów zrealizowanych w tym roku w całej gospodarce uspołecznionej województwa. W 1976 roku na zadania ważne poniesiono 41,4 mld złotych nakładów.

Potencjalnym inwestorem realizującym zadania o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej był resort hutnictwa, który skupiał aż 77,1% ogółu nakładów na inwestycje ważne. Drugim, pod względem wielkości poniesionych nakładów był resort energetyki i energii atomowej, który poniósł 9,4% nakładów objętych priorytetem. Pozostałe resorty partycypowały w nakładach na zadania ważne w znacznie mniejszym stopniu i tak resort: górnictwa w 6,5%, budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w 2,4%, przemysłu chemicznego w 1,4%, Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 1,6%.

Stopień zaawansowania planu rocznego zadań ważnych był znacznie wyższy niż procent wykonania planu rocznego nakładów w całej gospodarce uspołecznionej i wyniósł:

- w nakładach ogółem 115,1%
- w robotach budowlano-montażowych 112,7%
- w zakupach maszyn i urządzeń 103,1%

Nie mniej realizacja planu rocznego niektórych zadań priorytetowych nie przebiegała tak pomyślnie. Dotyczy to między innymi: budowy fabryki domów w Rudzie Śląskiej/67,0%/, budowy walcowni średniej w Hucie "Katowice"/73,0%/, budowy kopalni rud cynkowo-ołowianych "Pomorzany" Kombinatu Górniczo-Hutniczego "Bolesław" /75,4%/ budowy fabryki domów w Zabrze-Mikuszycach /70,7%/.

IV. WYKONANIE PLANU PRZEKAZYWANIA INWESTYCJI DO UŻYTKU W ROKU 1976 W ZAKRESIE ZADAŃ OBJĘTYCH "PROGRAMEM BUDOWNICTWA INWESTYCYJNEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO".

W "Programie budownictwa inwestycyjnego" na 1976 rok opracowanym przez Zespół Wojewódzki, powołany decyzją Wojewody Katowickiego z dnia 15 listopada 1975 roku, ujęto 1169 zadań/obiektów/ o wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 36,4 mld złotych, których terminy przekazania do użytku przypadają na 1976 rok.

Z ogólnej liczby zadań planowanych do ukończenia w roku 1976 w podziale na główne kierunki inwestowania przypadało na:

- inwestycje przemysłowe 356 zadań o wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych wynoszącej według programu budownictwa 22,8 mld złotych,
- inwestycje infrastruktury technicznej planu centralnego 209 zadań, o wartości 6,1 mld złotych,
- inwestycje infrastruktury społecznej planu centralnego 237 zadań, o wartości kosztorysowej 2,7 mld złotych,
- inwestycje gospodarki żywnościowej 56 zadań, o wartości 1,0 mld zł
- inwestycje infrastruktury planu terenowego 311 zadań, o wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 3,8 mld złotych.

W 1976 roku przekazano do użytku 725 zadań, o łącznej wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 29,3 mld złotych/wg wartości ujętych w programie budownictwa inwestycyjnego/.

W stosunku do planu rocznego stanowiło to w zakresie liczby zadań 62,0%, wartości kosztorysowej 80,4%.

Nie przekazano do eksploatacji 444 zadania o łącznej wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 7,1 mld złotych.

Z ogólnej liczby zadań przekazanych do użytku 302 zadania ukończono w terminie planowanym, w cyklu krótszym ukończono 87 zadań, a 336 zadań przekazano po ustalonym terminie.

W rozliczeniu procentowym w stosunku do ogólnej liczby zadań ukończonych w 1976 roku zadania zrealizowane w cyklu planowanym stanowiły 41,7%, w cyklu krótszym niż planowano 12,0%, w cyklu wydłużonym 46,3%.

Wysoki stopień uprzemysłowienia województwa katowickiego i wyjątkowa koncentracja zakładów przemysłowych, powodują szczególną potrzebę inwestowania w tym kierunku.

Stąd też, mimo pewnych przesunięć w priorytetach polityki inwestycyjnej, przeważającą pozycję w zakresie zadań przekazanych do użytku, zajmują inwestycje przemysłowe. W następnej kolejności inwestycje związane z infrastrukturą społeczną i techniczną oraz inwestycje rolnictwa i przemysłu spożywczego.

W 1976 roku z ogólnej liczby zadań przekazanych do użytku przypadło na:

- inwestycje przemysłowe 231 zadań
- inwestycje infrastruktury technicznej planu centralnego 144 zadania
- inwestycje infrastruktury społecznej planu centralnego 136 zadań
- inwestycje gospodarki żywnościowej 26 zadań
- inwestycje infrastruktury planu terenowego 188 zadań.

W układzie resortowym sytuacja na odcinku realizacji planu przekazywania inwestycji do użytku przedstawiała się następująco:

- resort Górnictwa i Energetyki

W resortach tych planowano zakończenie w 1976 roku 425 zadań o wartości robót wynoszącej 15,8 mld złotych. Z liczby tej przypadało na:

- inwestycje przemysłowe - 220 zadań o wartości 13,2 mld zł
- infrastrukturę techniczną - 125 zadań o wartości 1,2 mld zł
- infrastrukturę społeczną - 80 zadań o wartości 1,4 mld zł.

W ciągu 1976 roku przekazano do eksploatacji 323 zadania, co stanowiło 76,0% planu rocznego. Wartość kosztorysowa robót zadań oddanych wyniosła 14,5 mld złotych, przy zaawansowaniu planu rocznego w 91,7%.

Nie oddano do eksploatacji w wymienionych resortach łącznie 102 zadania o wartości kosztorysowej 1,3 mld złotych.

Z ogólnej liczby zadań przekazanych do użytku

- 50,8% zadań ukończono w planowanym terminie,
- 8,7% zadań w terminie skróconym,
- 40,5% zadań w terminie wydłużonym.

Z 323 zadań ukończonych w 1976 roku przypadało na inwestycje:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - przemysłowe | - 171 zadań o wartości robót 12,6 mld zł |
| - infrastrukturę techniczną | - 92 zadania " 0,8 " |
| - infrastrukturę społeczną | - 60 zadań " 1,1 " |

Roczny plan oddawania do użytku inwestycji przemysłowych zrealizowany został w liczbie zadań w 77,7%, w wartości kosztorysowej w 95,5%.

Bez opóźnień ukończono 110 zadań przemysłowych, tj. 64,3% planu rocznego, w tym 13 zadań przekazano z wyprzedzeniem. Po terminie przekazano do użytku 61 zadań, tj. 35,7% zakończonych inwestycji przemysłowych.

Nie przekazano do użytku 49 inwestycji przemysłowych o wartości 0,6 mld złotych.

Z ważniejszych zadań nie przekazano do eksploatacji między innymi następujących inwestycji:

Kopalnia Węgla Kamiennego "Andaluzja"

- gospodarka ciepła - rozbudowa kotłowni o wartości kosztorysowej robót 11,5 mln złotych i planowanej zdolności produkcyjnej - 25 Gcal.

Przyczyną nie dotrzymania planowanego terminu było opóźnienie dostaw aparatury pomiarowej oraz robót wykonywanych przez "Instal" Katowice. Przewidywany termin ukończenia zadania ustalono na styczeń 1977 rok.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia"

- gospodarka ciepła - rurociąg grzewczy z ruchu III do ruchu II o wartości robót 11,0 mln złotych. Długość rurociągu 2022 mb. Nie wykonano z powodu zbyt małego tempa robót wykonywanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Węglowego. Przewidywany termin zakończenia robót - czerwiec 1977 rok.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz"

- zasilanie energią elektryczną pów. Juliusz - II etap, o wartości kosztorysowej 5,9 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia - kwiecień 1977 rok.

Zadanie nie ukończono z powodu braku dostaw kabli oraz opóźnienia robót przy kanałach kablowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Przemysłu Węglowego i Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska"

- odpylanie spalin w kotłowni - wartość kosztorysowa robót 14,7 mln złotych. Przyczyną nie wykonania w ustalonym terminie było opóźnienie robót montażowych z powodu nie terminowych dostaw urządzeń z Przedsiębiorstwa "Elwro" w Pszczynie. Przewidywany termin przekazania - sierpień 1977 rok.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Katowice"

- modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla o wartości kosztorysowej robót 10,6 mln złotych, Planowana zdolność produkcyjna : sortownia 768,6 tys.ton/rok, płuczka-512,4 tys.ton/r. Zasadniczym powodem nieukończenia zadania w 1976 roku było opóźnienie dostaw urządzeń z fabryk podległych Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych "Polmag". Przewidywany termin zakończenia - maj 1977 rok.

P.W.S.A. "Haldex"

- budowa centralnego magazynu w zakładzie Michał-Siemianowice 3 o wartości kosztorysowej robót 11,0 mln złotych. Planowany efekt -1615 m³ powierzchni składowej.

Elektrownia "Zabrze"

- przebudowa układu odpylania K-61-K-64, o wartości robót 47,1 mln złotych. Planowany efekt rzeczowy - 98% sprawności odpylania spalin.

Zespół Elektrowni Bytom

- kompleksowy transport i załadunek popiołu i żużla wraz uporządkowaniem składu węgla. Wartość kosztorysowa robót wynosi 28,2 mln złotych. Generalnym wykonawcą jest Chorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego.

Z 13 inwestycji przemysłowych oddanych do eksploatacji przed planowanym terminem należy wymienić:

Kopalnia Węgla Kamiennego "Andaluzja"

- rozbudowa poziomu 415 o zdolności wydobywczej 762,5 tys. ton/rok. Cykl realizacji zadania skrócono o 6 miesięcy.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia"

- gospodarka wodno-ściekowa. Rurociąg o długości 1619 mb odprowadzający wody dołowe wykonano 2 miesiące przed terminem.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska"

- gospodarka kamieniem i odpadami - odstawa kamienia z zakładu przeróbczego. Projektowana zdolność produkcyjna 540 m³/d. Zadanie oddano do eksploatacji z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

Główny Instytut Górnictwa

- Laboratorium Maszyn Cyfrowych o kubaturze 17419 m³ i wartości kosztorysowej robót 14,2 mln złotych. Realizację zadania skrócono o 2 miesiące.

Zakłady Gumowe Górnictwa Bytom

- budowa magazynów surowców o wartości kosztorysowej robót 8,4 mln złotych i powierzchni 2549 m² została ukończona 8 miesięcy przed terminem.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice"

- transport pionowy- przebudowa urządzeń wyciągowych szybu M II
- transport pionowy- przebudowa urządzenia skipowe. Zadanie to oddano do eksploatacji z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Projektowana zdolność produkcyjna 500 ton/dobę.

Z zakresu infrastruktury technicznej nie przekazano do eksploatacji 33 zadania o wartości kosztorysowej robót 0,4 mld złotych, a wśród nich:

- centrali telefonicznej w Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego,
- magazynu gazów technicznych w Mysłowicach-Brzezince Przedsiębiorstwa Energomontażowego Przemysłu Węglowego,
- hali warsztatowej w Bytomiu - Karbiu Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Przemysłu Węglowego w Katowicach,
- stacji 110/6 kV Katowice-Obroki wraz z linią 110 kV-inwestor Zakład Energetyczny Gliwice ,
- rozbudowę stacji 110/30/6 kV Olkusz wraz z linią 110 kV - Zakład Energetyczny Będzin,
- budowę kabli teletechnicznych/19,3 km/ w rejonie stacji Katowice-Północ - inwestor Zakład Energetyczny Będzin,

Przed terminem ukończono 8 zadań, a między innymi:

- rozbudowę gazociągu rozdzielczego w Tychach o długości 1,9 km. Cykl skrócono o 2 miesiące. Inwestorem były Górnośląskie Zakłady Gazownictwa wZabrzu,
- gazyfikację m.Piekary Śl.-1,6 km gazociągu ułożono 3 miesiące przed terminem,
- o 1 miesiąc skrócono budowę stacji 110/20/6 kV w Będzinie-Syberce. Inwestor ZE Będzin.

Z zakresu infrastruktury społecznej - resort górnictwa nie przekazał 20 zadań, których wartość kosztorysowa robót wyniosła 0,3 mld złotych.

Wybrane przykłady zadań nie oddanych dotyczą:

Kopalnia Węgla Kamiennego "Rozbark"

- obiekty bhp-łaznia o wartości kosztorysowej robót 13,9 mln zł

Kopalnia Węgla Kamiennego "Grodzień"

- ośrodek kolonijno-wczasowy w Przeczycach. Decyzją Ministerstwa Górnictwa realizacja inwestycji została wstrzymana.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice"

- hala zborno-widpiskowa- I¹ etap budowy - basen kąpielowy kryty. Przyczyną nieoddania wymienionej inwestycji do użytku było zbyt słabe tempo robót wykonywanych przez Chorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego. Przewidywany termin zakończenia realizacji-marzec 1977 rok.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwona Gwardia"

- hala sportowa w Sosnowcu. Nie oddana do użytku z braku materiałów budowlanych i instalacyjnych. Roboty wykonywane są systemem gospodarczym, Przewidywany termin ukończenia budowy- czerwiec 1977 rok.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Zabrze"

- budynek hotelowy na 340 miejsc wraz z barem szybkiej obsługi na 130 miejsc. Wartość kosztorysowa wynosi 20,6 mln złotych.

Skrócenie cykli realizacji inwestycji zaliczanych do infrastruktury społecznej nastąpiło na 7 zadaniach, co stanowiło 11,7%, w stosunku do zadań oddanych do użytku w tym kierunku inwestowania.

Są to między innymi:

- hotel robotniczy nr 3 Kombinatu Budownictwa Węglowego w Siemianowicach. Cykl skrócono o 3 miesiące,
- internat na 300 miejsc dla Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek". Zadanie oddano do użytku 2 miesiące przed terminem,
- łazienki na 1000 miejsc Kopalni Węgla Kamiennego "Szczygłowice", 1 miesiąc przed terminem,
- hotel robotniczy "Elektrowni Jaworzno III" na 300 miejsc o wartości kosztorysowej robót 13,9 mln złotych. Termin realizacji skrócono o 5 miesięcy.

W resortach: Hutnictwa oraz Maszyn Ciężkich i Rolniczych planowano przekazać do eksploatacji w 1976 roku łącznie 93 zadania o wartości kosztorysowej robót 7,3 mld złotych. Z liczby tej na inwestycje przemysłowe przypadało aż 84,9%, tj. 79 zadań.

W 1976 roku omawiane resorty przekazały do eksploatacji zaledwie 40 zadań o wartości 5,6 mld złotych, co stanowiło 43,0% planowanej liczby zadań oraz 76,9% planowanej wartości kosztorysowej.

Z ogólnej liczby zadań przekazanych do użytku:

- 42,5% zadań oddano w terminach dyrektywnych,
- 7,5% zadań w terminach krótszych niż planowano,
- 50,0% zadań po ustalonych terminach.

W zadaniach przekazanych do eksploatacji największy odsetek, bo 82,5% / 33 zadania / przypadał na zadania przemysłowe, z których

- 45,5% / 15 zadań / oddano do użytku w terminie ustalonym,

- 9,0% /tj. 3 zadania/ w terminie skróconym,
- 45,5%/tj. 15 zadań/ w terminie wydłużonym.

W ramach przekazanych 33 zadań przemysłowych, 3 zadania to inwestycje o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, z których 2 zadania przekazano w terminach dyrektywnych, 1 zadanie z 5 miesięcznym opóźnieniem.

Do eksploatacji przekazano następujące zadania ważne:

- budowę stalowni elektrycznej w Hucie Zawiercie o zdolności produkcyjnej 1000 tys.ton/r stali elektrycznej,
- budowę wydziału wanien i zlewozmywaków w Olkuskiej Fabryce Naczyn Emaliowanych o zdolności produkcyjnej 300 tys.szt/rok wanien i 300 tys.szt/rok zlewozmywaków,
- budowę ocynkowni blachy z oddziałem trapezowania i pokrywania blachy w Hucie „Florian” w Świętochłowicach - o projektowanej zdolności produkcyjnej 200 tys.ton/rok blachy ocynkowanej w kręgach. Zadanie to oddano z 5 miesięcznym opóźnieniem.

Nie przekazano do eksploatacji w omawianych resortach łącznie 46 inwestycji przemysłowych o wartości kosztorysowej robót 1,4 mld zł, a wśród nich:

- modernizację walcowni "Welman" w Hucie Buczka w Sosnowcu o projektowanej zdolności produkcyjnej 82 tony/rok wyrobów walcowanych,
- modernizację i rozbudowę stalowni w Hucie Łabędy w Gliwicach o wartości kosztorysowej robót 85,4 mln złotych i projektowanej zdolności produkcyjnej 10 tys.ton/rok stali,
- wydział produkcji materiałów specjalnych w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Planowany efekt rzeczowy 259 t/r materiałów specjalnych,

- zbiornik mokry gazu w Zakładach Koksowniczych Zabrze o pojemności 10 tys.m³ i wartości kosztorysowej robót 16,4 mln zł.

W Ministerstwie Przemysłu Maszynowego na 7 zadań planowanych do przekazania wg "Programu budownictwa inwestycyjnego" na 1976 rok /w tym 5 zadań przemysłowych o planowanej wartości kosztorysowej 192,4 mln złotych i 2 zadania infrastruktury społecznej o wartości kosztorysowej 119,7 mln zł/, do użytku oddane zostały tylko 2 zadania przemysłowe i ani jedno zadanie infrastruktury społecznej.

Wartość kosztorysowa robót budowlano-montażowych 2 zadań oddanych do eksploatacji w 1976 roku wyniosła 50,5 mln złotych i stanowiła 26,3% wartości kosztorysowej planowanych zadań przemysłowych.

W terminie oddane zostało zadanie szczególnie ważne, a mianowicie - rozbudowa i modernizacja wydziału butli dużego litrażu w Zakładach Przemysłu Precyzyjnego "Prema-Milmet" w Sosnowcu o projektowanej zdolności produkcyjnej 60 tys.sztuk butli dużego litrażu.

Przed terminem oddano do eksploatacji stację transformatorową 15/04 kV w Śląskiej Fabryce Kabli w Czechowicach.

Z ważniejszych planowanych do przekazania zadań przemysłowych nie oddano:

- Fabryki Elektronicznej Aparatury Medycznej Śląskiego Ośrodka Techniki Medycznej w Zabrze,
- Zakładu Nr 2 w Sławniowie-Wierboe Południowych Zakładów Przemysłu Elektrotechnicznego w Czechowicach-Dziedzicach.

W Ministerstwie Przemysłu Chemicznego planowano do przekazania w 1976 roku 24 zadania o wartości kosztorysowej 999,6 mln zł. Udział inwestycji resortu chemicznego do województwa był niewielki; w zakresie liczby zadań planowanych do przekazania wyniósł 2,1%, w zakresie wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 2,7%.

Z ogółu zadań planowanych do zakończenia w 1976 roku, 20 stanowiły zadania przemysłowe, 2 zadania dotyczyły infrastruktury technicznej, 2 infrastruktury społecznej.

W 1976 roku przekazano do eksploatacji 7 zadań przemysłowych /tj. 29,2% ogółu zadań planowanych przez chemię/ o wartości kosztorysowej 420,1 mln złotych. Do użytku nie przekazano 17 zadań o wartości kosztorysowej wynoszącej 579,5 mln złotych.

Ministerstwo Przemysłu Chemicznego przekazało do użytku trzy zadania ważne dla gospodarki kraju i województwa zrealizowane przez przedsiębiorstwa.

-Zjednoczone Zakłady "Gazy Techniczne-Polgaz" w Gliwicach

- wytwórnia gazów technicznych w Siewierzu - przekazane w planowanym terminie - maj 1976 rok,

-Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" w Ząbkowicach

-budowa oddziału produkcji folii opakowaniowej z polietylenu oraz wyrobów wtryskowych - przekazane miesiąc przed planowanym terminem, tj. maj 1976 rok,

-Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Gliwicach

-oddział produkcji przewodów wentylacyjnych z PCW w Czeladzi przekazano do eksploatacji w styczniu 1976 roku.

Wśród ważniejszych zadań nie przekazanych do eksploatacji w 1976 roku należy wymienić inwestycje realizowane przez:

- Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Wolbromiu
 - Wolbrom-Pazurek-wodociąg - planowany termin zakończenia maj 1976 rok.
- Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego "Montochem" w Gliwicach
 - sieć ciepłownicza-planowany termin zakończenia grudzień 1976r
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Tworzyw Sztucznych w Mikołowie
 - branżowy ośrodek informatyki w Mikołowie - planowany termin zakończenia czerwiec 1976 rok
 - II etap rozbudowy OBRPTS w Mikołowie - planowany termin zakończenia marzec 1976 rok
- Rafinerię Nafty Czechowice-Dziedzice
 - rozbudowa parafiniarni w Trzebini- planowany termin zakończenia październik 1976 rok
- Zakłady Azotowe im.P.Findera w Chorzowie
 - modernizacja cyklu karbowo-azotniakowego - planowany termin zakończenia czerwiec 1976 rok
- Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Nieorganicznego "Montokwas" w Katowicach
 - rozbudowa produkcji metalowo-warsztatowej, planowany termin zakończenia wrzesień 1976 rok.

W Ministerstwie Przemysłu Lekkiego zaplanowana liczba zadań do przekazania do eksploatacji w 1976 roku wykonana została w 100,0%. Na 2 zadania planowane do przekazania wg programu budownictwa inwestycyjnego 1976 r. obydwa zostały oddane do użytku, a ich wartość kosztorysowa wynikająca z programu budownictwa wyniosła 239,4 mln złotych.

W 1976 roku do eksploatacji przekazano zadania:

- roboty uzupełnieniowe na zadaniu Przędzalni Bawełny "Przyjaźń" w Zawierciu/w terminie - tzn. w m-cu grudniu 1976 roku/,
- budowa odtworzeniowa fabryki obuwia w Będzinie Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego "Chełmek" / z dwumiesięcznym opóźnieniem/.

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

W resorcie tym planowano przekazać do użytku w 1976 roku 34 zadania o wartości 1,3 mld złotych, w tym 23 inwestycje przemysłowe, których wartość kosztorysowa robót stanowi 80,4% ogólnej wartości planowanych zadań.

W okresie I-XII 1976 roku przekazano do eksploatacji 18 zadań o wartości kosztorysowej robót 0,8 mld złotych, co stanowiło w zakresie liczby zadań 52,9% planu rocznego, wartości kosztorysowej 63,6%.

Z ogólnej liczby zadań przekazanych do użytku w omawianym resorcie - 14 zadań, tj. 77,8% zrealizowano w cyklach dłuższych niż planowano.

Przeważająca liczba zadań przekazanych do eksploatacji to inwestycje przemysłowe/12 zadań/ o wartości kosztorysowej robót wynoszącej 0,7 mld złotych.

W resorcie tym, nie przekazano do użytku 16 zadań o wartości 0,5 mld złotych, w tym 11 inwestycji przemysłowych. Są to między innymi:

- poligonowa wytwórnia płyt stropowych - inwestor Chorzowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych, wartość kosztorysowa wynosi 4,0 mln zł.
- zakład prefabrykatów betonów Budostalu 4 w Dąbrowie Górniczej o wartości kosztorysowej robót 32,6 mln złotych. Projektowana zdolność produkcyjna 31,7 tys.m³ prefabrykatów betonowych i żelbetonowych,
- zakład produkcji płyt cienkościennych Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych i Montażowych w Bytomiu. Wartość kosztorysowa robót wynosi wg programu budownictwa 43,6 mln złotych.

W Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego planowano oddanie do eksploatacji 4 zadań o łącznej wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 246,0 mln złotych. Z liczby tej przekazano do użytku 3 zadania przemysłowe o wartości kosztorysowej 244,0 mln złotych w tym:

- 2 zadania w terminie ustalonym,
- 1 zadanie w terminie późniejszym niż planowano.

Z trzymiesięcznym opóźnieniem oddano inwestycję szczególnie ważną tj. VI maszynę papierniczą w Fabryce Celulozy i Papieru w Kluczach, o zdolności produkcyjnej 14,0 tys.ton/rok papieru higieniczno-sanitarnego.

W Ministerstwie Łączności, zgodnie z programem budownictwa inwestycyjnego na 1976 rok, przewidywano przekazać do eksploatacji 20 zadań zaliczanych do infrastruktury technicznej, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych 109,9 mln zł. W 1976 roku oddano do eksploatacji 11 zadań o wartości kosztorysowej 79,0 mln złotych, co stanowi 55,0% planowanej liczby zadań. Z wyżej wymienionej liczby zadań inwestycyjnych oddanych do użytku, 5 zadań przekazano w terminie planowanym, 2 zadania w terminie krótszym niż planowano i 4 zadania po terminie.

Do najważniejszej inwestycji oddanej do eksploatacji w resorcie łączności należy ośrodek nadawczy radiowo-telewizyjny w Kosztowach. Efektem rzeczowym tego zadania są: 2 nadajniki o łącznej mocy 40 kW, łącza telewizyjne o długości 28,6 km i łącza radiowe wynoszące 85,8 km.

W związku z dążeniem do usprawnienia łączności telefonicznej poszczególnych miast naszego województwa oddano do użytku między innymi takie zadania jak:

- rozbudowa automatycznej centrali telefonicznej -3600 NN w Tychach
- rozbudowa automatycznej centrali telefonicznej -2000 NN w Gliwicach
- rozbudowa automatycznej centrali telefonicznej -1600 NN w Czechowicach

W Ministerstwie Komunikacji planowano do przekazania w 1976 roku 57 zadań o wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 4,5 mld złotych, co w porównaniu z województwem wyniosło 4,9% zadań i 12,2% wartości kosztorysowej.

W podziału na rodzaje zadań planowanych do przekazania do użytku w 1976 roku sytuacja przedstawiała się następująco:

- zadania przemysłowe-2 zadania o wartości kosztorysowej 106,0 mln zł			
- infrastruktura techniczna-48 zadań	"	"	4315,1 "
- infrastruktura społeczna-7 zadań	"	"	34,1 "

Z ogółu planowanych zadań 39 /tj. 68,4%/ przekazano w 1976 roku do użytku, w tym 36 zadań infrastruktury technicznej. Wartość kosztorysowa zadań przekazanych do eksploatacji w 1976 roku wyniosła 4,3 mld złotych, co stanowiło 96,2% ogólnej wartości kosztorysowej zadań resortu planowanych do przekazania.

W planowanym cyklu realizacji oddano 22 zadania, w terminie krótszym 7 zadań, a pozostałe 10 w terminie dłuższym od planowanego.

Najpoważniejszym inwestorem działającym w ramach resortu komunikacji była Śląska Dyrekcja Okręgu Kolei Państwowych w Katowicach.

Śląska DOKP w Katowicach planowała do przekazania 50 zadań /87,7% zadań resortu/ o wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych 3,9 mld złotych /87,5% wartości kosztorysowej resortu/. Do użytku w 1976 roku przekazano 35 zadań o wartości kosztorysowej wynoszącej około 3,8 mld złotych.

W wyniku działalności inwestycyjnej Śląskiej DOKP uzyskano w 1976 roku w ramach infrastruktury technicznej następujące efekty rzeczowe:

- budowa torów, placów i ramp - 20,3 tys.m²
- rozbudowa stacji, budowa łącznic - 228,6 km
- elektryfikacja linii, torów dodatkowych, stacji - 26,8 km

Z ważniejszych zadań Śląskiej DOKP nie przekazanych do eksploatacji należy wymienić:

- budowa zaplecza dla Kolejowych Zakładów Zabezpieczenia Ruchu i Łączności, w Katowicach - planowany termin zakończenia wrzesień 1976 rok,
- budowa kabla dalekosiężnego TKD w relacji Katowice-Mysłowice - planowany termin zakończenia październik 1976 rok,
- budowa kabla szlakowego TKD Katowice-Rybnik - planowany termin zakończenia listopad 1976 rok.

W pozostałych resortach, między innymi w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Izbie Rzemieślniczej, WZGS"SCH", Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, WSS"Spółem" w 1976 roku planowano przekazać do eksploatacji 136 zadaⁿ o łącznej wartości kosztorysowej budowlano-montażowych 904,8 mln złotych.

Do użytku oddano 66 zadaⁿ , tj. 48,5% zadaⁿ planowanych do przekazania w 1976 roku, a wartość kosztorysowa tych zadaⁿ wynikająca z programu budownictwa inwestycyjnego wyniosła 480,0 mln zł i stanowiła 53,1% wartości kosztorysowej zadaⁿ planowanych do oddania ujętych w programie.

W omawianych resortach prawie wszystkie zadania inwestycyjne są zadaniami infrastruktury społecznej, tzn. na 136 zadaⁿ planowanych do oddania, 130 zadaⁿ tj. 95,6% to zadania infrastruktury społecznej.

Do użytku oddano 64 zadania , tj. 97,0% zadaⁿ oddanych w 1976 roku ujętych w programie budownictwa inwestycyjnego infrastruktury społecznej. Na 64 zadania infrastruktury społecznej, przed

terminem oddano 9 tj. 14,1% i aż 43 zadania po terminie tj. 67,2% oddanych zadań infrastruktury.

W ramach Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług z większych inwestycji oddano do użytku następujące zadania:

- obiekt hotelowy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Przemysłu Terenowego w Rudzie Śląskiej,
- pawilon handlowy w Rudzie Śląskiej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego,
- pawilon handlowy Gliwice-Marzanki Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego,
- pawilon handlowy Katowice-Brzozowa - Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego,

natomiast nie oddano do użytku zadania:

- Dom Meblowy "Domus" Rybnik/planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 1976 rok/.

Pozytywnie przebiegała realizacja zadań ujętych w programie budownictwa inwestycyjnego w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w których na 9 zadań planowanych do przekazania oddano 6, między innymi oddano:

- Dom Studenta 10 Gliwice
- Wydział Automatyki Blok DiE
- Dom Studenta Nr 1 - elewacje i stołówka Politechniki Śląskiej
- Stołówka Studencka - U. Śląskiego w Sosnowcu

natomiast nie zakończono takich zadań jak:

- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej
Pawilon III,
- Instytut Maszyn Elektrycznych Małej Mocy "Silma" w Gliwicach.

W pozostałych resortach w grupie zadań o planowanej wartości kosztorysowej powyżej 10 mln złotych nie przekazano do użytku następujących zadań infrastruktury społecznej:

- Sąd Powiatowy w Zawierciu
- Zespół Obiektów KW MO Katowice
- Pawilon Handlowy S-400 Świętochłowice

Gospodarka żywnościowa

Ważnym czynnikiem zmierzającym do dalszej poprawy życia społeczeństwa są inwestycje realizowane w ramach gospodarki żywnościowej. W stosunku do ogółu zadań realizowanych i planowanych do przekazania w 1976 roku oraz wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych stanowią one jednak niewielki udział.

Z ogólnej liczby realizowanych i planowanych do przekazania w roku 1976 zadań inwestycyjnych 4,8% dotyczyło gospodarki żywnościowej. Wartość kosztorysowa tych zadań wyniosła 951,5 mln złotych /tj. 2,6% wartości kosztorysowej ogółu zadań w województwie/.

Na ogólną liczbę 56 zadań inwestycyjnych gospodarki żywnościowej mających być efektem 1976 roku, 26 zadań, /tj. 46,4%/ przekazano do eksploatacji, w tym 10 w planowanym terminie i aż 12 w terminie późniejszym. Niekorzystnym zjawiskiem w tym zakresie była duża liczba zadań planowanych, a nie przekazanych do eksploatacji. Zadania nie przekazane do użytku stanowiły aż 53,6%/tj. 30 zadań/ ogółu zadań planowanych do przekazania w roku 1976.

Najwyższy udział w budownictwie inwestycyjnym kompleksu żywnościowego posiadały:

- Ministerstwo Rolnictwa - 35,7% ogółu liczby zadań
47,2% ogólnej wartości kosztorysowej

oraz • spółdzielczość rolnicza - 30,4% ogółu liczby zadań
- 18,1% ogólnej wartości kosztorysowej.

W wymienionych resortach przekazano również największą liczbę zadań do użytku w 1976 roku, a mianowicie:

Ministerstwo Rolnictwa - 42,3% liczby zadań przekazanych do użytku

62,7% wartości kosztorysowej zadań przekazanych

spółdzielczość rolnicza - 30,8% liczby zadań przekazanych do użytku

16,1% wartości kosztorysowej zadań przekazanych

Dzięki 3 miesięcznemu wyprzedzeniu terminu przekazania do użytku Wytwórni Wędlin w Dąbrowie Górniczej zrealizowanej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rzemysłu Mięsnego w Bytomiu społeczeństwo województwa otrzymało dodatkowo 3 tys. ton wyrobów wędliniarskich.

Negatywnym zjawiskiem były kilkumiesięczne opóźnienia w przekazywaniu do eksploatacji zadań ważnych dla gospodarki żywnościowej. Wymienić należy realizowane zadania przez:

- Śląskie Zakłady Drobiarskie w Chorzowie

- zespół wychovu brojlerów w Palowicach - 5 miesięcy opóźnienia

- zespół wychovu brojlerów w Bełku - 2 miesiące opóźnienia,

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gastronomiczne w Katowicach

- zakład garmazeryjny w Sosnowcu - 7 miesięcy opóźnienia,

- Wojewódzką Spółdzielnię Spożyców "Społem" w Katowicach

- piekarnia mechaniczna w Gliwicach - 6 miesięcy opóźnienia,

Z ważniejszych zadań nie przekazano w 1976 roku do użytku w:

- Śląskich Zakładach Drobiarskich w Chorzowie
 - zespół wychowu brojlerów - planowany termin zakończenia grudzień 1976 rok,
- Fermie Miedary
 - budowa fermy - planowany termin zakończenia listopad 1976 rok
- Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Katowicach
 - piekarnia mechaniczna w Czechowicach-Dziedzicach - planowany termin zakończenia listopad 1976 rok,
- Państwowym Gospodarstwie Rolnym Lubomia
 - ferma bukatów - silosy - planowany termin zakończenia grudzień 1976 rok,
- Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Katowicach
 - budowa piekarni w Toszku - planowany termin zakończenia listopad 1976 rok,
 - budowa piekarni w Sośnicowicach - planowany termin zakończenia listopad 1976 rok,

W zakresie inwestycji planowanych terenowo, program budownictwa inwestycyjnego na rok 1976 przewidywał przekazanie do użytku 311 zadań o łącznej wartości kosztorysowej 3,8 mld złotych, co stanowiło w stosunku do ogólnowojeńdzkiego programu zadań realizowanych w gospodarce uspołecznionej 26,6% w zakresie liczby zadań, 10,5% wartości kosztorysowej robót.

Z planowanej liczby zadań inwestycyjnych w roku 1976 przekazano do użytku 188 inwestycji/tj. 60,5%, o wartości kosztorysowej robót 2,1 mld. złotych, co stanowiło 54,3% planowanej wartości kosztorysowej.

Na 188 zadań pkończonych w 1976 roku:

- 96 zadań /tj. 51,1%/oddano do eksploatacji w terminie późniejszym niż planowano,
- 29 zadań /tj. 15,4%/ ukończono przed terminem,
- 63 zadania/tj. 33,5%/ w terminie dyrektywnym.

Największy udział w zadaniach przekazanych do użytku miały zadania realizowane przez Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/49,5%, następnie inwestycje realizowane przez Wydział Rolnictwa/29,3%/ i Kuratorium Oświaty i Wychowania /10,1%.

Nie przekazano do użytku łącznie 123 zadania o wartości kosztorysowej robót 1,7 mld złotych.

W ramach planu terenowego realizowano również 3 zadania szczególnie ważne dla gospodarki kraju i województwa, których terminy przekazania do użytku przypadają na rok 1976.

Z liczby tej - 2 zadania przekazano w ustalonych terminach, to jest:

- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Maczkach o przepustowość 49920 m³/dobę,
- rozbudowę wodociągu w Jaworznie o długości 8,4 km.

Nie ukończono w terminie/grudzień 1976 rok/ budowy szpitala w Tarnowskich Górach.

W 1976 roku w wyniku realizacji inwestycji planu terenowego państwowego uzyskano między innymi następujące efekty gospodarcze:

w rolnictwie

- zmeliorowano 1080 ha gruntów ornych,
- zmeliorowano 312 ha użytków zielonych,
- zagospodarowano 1173 ha łąk i pastwisk,
- oddano do użytku 1 lecznicę weterynaryjną,

w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej

- 12,6 km torów tramwajowych,
- 2 zajezdnie autobusowe,
- oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o przepustowości 18 tys.m³/dobę
- 11,8 km sieci kanalizacyjnej,
- 9,2 km sieci ciepłej,
- 19,3 km ulic o nawierzchni ulepszonej

w oświacie i wychowaniu

- 4 szkoły podstawowe o 96 pomieszczeniach do nauki,
- 1 liceum ogólnokształcące,
- 7 przedszkoli /690 miejsc/,
- 2 domy kultury/200 miejsc/,

w ochronie zdrowia i opiece społecznej

- 1 zakład dla nerwowo chorych o 122 miejscach,
- 4 przychodnie o 60 gabinetach,
- 2 ośrodki zdrowia na wsi o 7 gabinetach,
- 1 żłobek - 75 miejsc

w gospodarce wodnej i ochronie wód

- 120,3 km sieci wodociągowej /w miastach i na wsi/,
- uregulowano 14,2 km rzek i kanałów.

Nie oddano do użytku między innymi:

- 36,8 km sieci kanalizacyjnej,
- 9,5 km sieci ciepłej,
- 13,7 km ulic o nawierzchni ulepszonej,
- 1 szkoły podstawowej o 11 pomieszczeniach do nauki,
- 2 warsztatów szkolnych o 596 stanowiskach pracy,
- 5 przedszkoli o 720 miejscach,
- 2 przychodni zdrowia/15 gabinetów/,
- 3 żłobków na 215 miejsc,
- 58,7 km sieci wodociągowej.

V. MIEJSCE WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH KRAJU W LATACH 1970 - 1975

Nakłady inwestycyjne w latach 1970-1975 wyniosły w województwie katowickim w cenach bieżących 291683,8 mln złotych. Stanowiło to 15% nakładów inwestycyjnych poniesionych w tym samym okresie w całym kraju.

W nakładach na 100 km² województwo katowickie zajmuje pierwsze miejsce w kraju-4386 mln zł. Podobny rząd wielkości nakładów na 100 km² mają województwa łódzkie-4383 mln złotych i warszawskie stołeczne 3948 mln złotych. Wskaźnik ogólnokrajowy wynosi natomiast 618 mln złotych. Jest to dowodem przemysłowego charakteru tych trzech województw.

Województwa łódzkie miejskie i warszawskie stołeczne są miastami, mają więc duże zagęszczenie inwestycji na jednostkę powierzchni.

Wielkość nakładów inwestycyjnych w województwie na 1 mieszkańca wyniosła 84 tys.złotych, w kraju 57 tys.złotych.

Nasze województwo zajmuje w nakładach na 1 mieszkańca trzecie miejsce w kraju za województwami legnickim - 119 tys.zł i szczecińskim 110 tys.zł.

Na taką wartość powyższego wskaźnika wpływa duża gęstość zaludnienia w naszym województwie.

OSIĄGANIE PROJEKTOWANYCH
ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH
W 1976 ROKU

DOCHODZENIE DO PROJEKTOWANYCH ZDOŁNOŚCI PRODUKCYJNYCH W ZAKŁADACH
I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1976 ROKU

- =====
- W 1976 roku osiąganie projektowanych zdolności produkcyjnych realizowane było na terenie województwa katowickiego w 85 zakładach i obiektach przemysłowych, stanowiących branżowe zadania inwestycyjne o charakterze produkcyjnym przyjęte do eksploatacji z działalności inwestycyjnej.
 - Wartość kosztorysowa faktyczna wyżej wymienionych zakładów /obiektów/ wynosiła 29 mld złotych, a zdolność produkcyjna rozliczona w skali rocznej 37,4 mld złotych.
 - Efektem gospodarczym działalności 85 zakładów w 1976 roku była nadwyżka produkcji w wysokości 1576,9 mln złotych, przy niedoborze produkcji w kwocie 431,5 mln złotych. Od początku osiągania projektowanej zdolności, wartość produkcji ponad ustalone wielkości wszystkich 85 zakładów wyniosła 3933,5 mln złotych, a niedobór 2471,2 mln złotych.
 - Spośród 85 zakładów realizujących cykl osiągania pełnej zdolności produkcyjnej - 72 zakłady /obiekty/ zgodnie z założeniami winny w 1976 roku uzyskać pełną zdolność produkcyjną.
 - Do końca 1976 roku osiąganie projektowanych zdolności produkcyjnych zakończono tylko w 53 zakładach /objektach/ o łącznej wartości kosztorysowej 17,3 mld złotych i rocznej zdolności produkcyjnej 23 mld złotych. Obiekty te dały w roku 1976 534,1 mln złotych nadwyżki produkcji i 235,4 mln złotych niedoboru.

- Spośród 53 zakładów/obiektów/ które zakończyły osiągnięcie poziomu pełnej zdolności produkcyjnej

- 15 obiektów wyprzedziło cykl dochodzeniowy

- 11 obiektów po terminie dyrektywnym zakończyło osiągnięcie projektowanej zdolności produkcyjnej

- Te 15 obiektów, które przed terminem osiągnęły pełną zdolność produkcyjną, uzyskały z tego tytułu dodatkową produkcję, która w 1976 roku wyniosła 421,9 mln złotych co rzeczowo wyraża się wieloma dodatkowymi artykułami niezbędnymi dla gospodarki województwa.

Między innymi dodatkowo wytworzyły:

- Śląska Fabryka Kabli w Czechowicach-Dziedzicach - 514 ton przewodów wartości 40,6 mln złotych,

- Huta "Baildon" w Katowicach - 8,5 ton wyrobów metalurgii proszków, za 40,3 mln złotych oraz 300 tys. sztuk płytek wielostrzowych za 76,8 mln złotych,

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Piekarniczego w Bytomiu - 139 ton pieczywa o wartości 3,9 mln złotych,

- Huta "Batory" w Chorzowie - 1,4 tys. ton blach za 52,6 mln złotych,

- Elektrownia "Zabrze" w Zabrze - 23,6 tys. cal energii cieplnej za 4,8 mln złotych,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Katowicach - 1,4 tys. ton wędlin wartości 63,1 mln złotych.

- Do tych 11 zakładów, które po terminie dyrektywnym uzyskały w 1976 roku planowaną zdolność produkcyjną należą:
 - Zakład Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg" w Krupskim Młynie,
 - Przędzalnia Czesankowa im. A. Kowalczyka "Intertex" w Sosnowcu,
 - Zakład Tworzyw Sztucznych "Erg" w Tychach /2 zadania/,
 - Kombinat Górniczo-Hutniczy "Bolesław" w Bukownie,
 - Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego w Katowicach,
 - Zakłady WYROBÓW Metalowych w Dąbrowie Górniczej,
 - Fabryka Opakowań Blaszanych w Zawierciu,
 - Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" w Katowicach,
 - Zakłady Silników Elektrycznych Małej Mocy "Silma" w Sosnowcu,
 - Gminna Spółdzielnia w Pawłowicach.
- Straty z tytułu przekroczenia terminu dochodzenia do pełnych zdolności produkcyjnych spowodowane przez wymienione wyżej przedsiębiorstwa wyniosły w 1976 roku 100,2 mln złotych.
- Mimo upływu w 1976 roku okresu dyrektywnego 19 zakładów nie zakończyło dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej/wykaz w załączeniu/. Wartość kosztorysowa tych jednostek wyniosła 2,9 mld złotych a roczna zdolność produkcyjna 3,7 mld złotych.

Straty wynikłe z niedotrzymania terminu dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej w ujęciu wartościowym wyniosły w 1976 roku 162,4 mln złotych. W ujęciu rzeczowym przyniosło to niedobór szeregu ważnych dla gospodarki województwa artykułów.

W niedoborze tym partycypowały głównie takie przedsiębiorstwa jak:

- Zakłady Elementów Budowlanych w Będzinie/strata 25,1 mln złotych - niedobór 800 izb/,
 - Górnośląskie Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych w Łaziskach/strata 23,8 mln złotych - niedobór 8,6 tys.m³ elementów z betonu komórkowego/,
 - Rybnickie Zakłady WYROBÓW Metalowych Huta "Silesia" w Rybniku /strata 37,9 mln złotych - niedobór 116,3 tys. m² grzejników/,
 - Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg" w Krupskim Młynie /strata 5,4 mln złotych- niedobór 21,4 ton okuć i zamków do walizek/,
 - Kopalnia Węgla Kamiennego "Juliusz" w Sosnowcu /strata 31,3 mln złotych- niedobór 77,2 tys.ton węgla/.
- Do głównych przyczyn powodujących opóźnienia w osiągnięciu docelowej zdolności produkcyjnej w 19 jednostkach należy zaliczyć między innymi:
- zaburzenia geologiczne i utrzymujące się nadal trudne warunki stropowe a także brak części zamiennych do obudowy "Hozos"/w Kopalni Węgla Kamiennego "Juliusz"/,

- przestój z powodu poważnych usterek i wad konstrukcyjnych zespołu pras firmy Schimer-Plate /w Zakładzie Przemysłu Precyzyjnego "Prema-Milmet" w Sosnowcu/,
- ograniczenie potrzeb na okucia i zamki do walizek /w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg" w Krupskim Młynie/,
- postój instalacji "Petrocarbon" z powodu awarii skrzyni przekładowej, która przesłana została do Anglii /w Wytwórni Tlenu w Brzegu Dolnym/,
- brak urządzeń dodatkowego chłodzenia Freonowego/w Wytwórni Gazów Technicznych w Siewierzu/,
- remont instalacji /w Oddziale Tlenu w WGT-Łódź/,
- brak energii elektrycznej z powodu opóźnień budowy rozdzielni oraz zmiany asortymentu produkcji grzejników/w Rybnickich Zakładach Wyrobów Metalowych "Huta Śląska" w Rybniku/,
- awaryjność prototypowej linii "Prodlew" /w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych "Konstal" w Chorzowie/,
- zmiany asortymentu produkcji/w "Witropolu" w Sosnowcu/,
- brak transportu samochodowego, brak części zapasowych do kruszarki, brak urządzenia hydraulicznego/w Zakładach Kruszyw Łamanych w Podleśnej/,
- brak części zamiennych z importu /w Górnośląskich Zakładach Produkcji Elementów Budowlanych w Łaziskach/,
- długotrwałe przestoje spowodowane awariami urządzeń, nierytmiczne dostawy materiałów wsadowych/w Zakładach Produkcji Elementów Budowlanych w Będzinie-Łagiszy/.

- niespełnienie warunków technologicznych/w Przedsiębiorstwie Wytwarzania Artykułów Spożywczych "Prodryn" w Katowicach/.
- niedostateczny popyt zgłoszony przez konsumentów, ograniczona ilość surowców/w Zakładzie Garmazeryjnym w Tychach/.

DOCHODZENIE DO PROJEKTOWANEJ ZDOJNOŚCI PRODUKCYJNEJ W ZAKŁADACH
PRZEMYSŁOWYCH W 1976 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zakłady, które zakończyły osiągnięcie pzp w 1976 roku			Zakłady, które mimo upływu okresu dyrektywnego nie zakończyły osiągnięcia pzp w 1976 roku
	razem	w tym		
		z wyprzedzeniem	z opóźnieniem	
Liczba obiektów	53	15	11	19
Wartość kosztorysowa w mld zł	17,3	9,5	7,1	2,9
Zdolność produkcyjna w skali rocznej w mld zł	23,0	10,8	5,2	3,7
Nadwyżka produkcji w 1976 roku w mln zł	534,1	421,9	-	-
od początku osiągnięcia pzp	1890,7	1024,0	-	-
Niedobór produkcji w 1976 roku w mln zł	235,4	-	100,2	162,4
od początku osiągnięcia pzp	1580,7	-	316,9	808,2

ROZLICZENIE ZDOŁNOŚCI PRODUKCYJNYCH OBIEKTÓW, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY CYKL DOCHODZENIOWY PRZED I PO TERMINIE DYREKTYWNYM W 1976 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Kwartaly			
		I	II	III	IV
Zakłady, które zakończyły osiąganie pzp przed terminem dyrektywnym					
Liczba zakładów	15	7	2	1	5
Koszt rzeczywisty w mln zł	9504,2	1432,4	691,1	298,2	7082,5
Zdolność produkcyjna w skali rocznej w mln zł	10809,6	3050,6	512,3	228,9	7017,8
Nadwyżka produkcji w 1976 roku w mln zł	421,9	138,4	95,4	11,0	177,1
od początku osiągnięcia pzp	1024,0	296,5	177,5	58,7	491,3
Niedobór produkcji w 1976 roku w mln zł	-	-	-	-	-
od początku osiągnięcia pzp	-	-	-	-	-
Zakłady, które zakończyły osiąganie pzp po terminie dyrektywnym					
Liczba zakładów	11	3	3	3	2
Koszt rzeczywisty w mln zł	1404,0	1036,5	239,6	62,9	65,0
Zdolność produkcyjna w skali rocznej w mln zł	5168,6	3564,5	703,7	167,9	732,5
Nadwyżka produkcji w 1976 roku w mln zł	-	-	-	-	-
od początku osiągnięcia pzp	-	-	-	-	-
Niedobór produkcji w 1976 roku w mln zł	100,2	56,4	23,0	20,8	-
od początku osiągnięcia pzp	316,9	172,4	80,7	63,8	-

ZAKŁADY /OBIEKTY/ PRZEMYSŁOWE, KTÓRE MIMO UPŁYWU OKRESU DYREKTYWNEGO
NIE OSIĄGNĘŁY PROJEKTOWANEJ /DOCELOWEJ/ ZDOJNOŚCI PRODUKCYJNEJ W 1976 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztowa faktyczna w mln zł	Zdolność produkcyjna w skali rocznej rozliczana w mln zł	Nadwyżka /+/ Niedobór /-/ produkcji w mln zł	Nadwyżka /+/ niedobór /-/ produkcji ilościowo
Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Sosnowiec - rozbudowa poziomu 123 Ruch II	71,5	421,0	- 31,3	- 77,2 tys. t węgla
Zakłady Przemysłu Precyzyjnego "Prema-Milmet" Sosnowiec - rozbudowa i modernizacja wydziału butli dużego litrażu	284,6	108,5	-	-
Zakład Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg" Krupski Młyn - uruchomienie okuć i zamków do walizek	57,4	2,9	- 5,4	- 21,4 ton okuć i zamków do walizek
Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz" Gliwice - wytwórnia tlenu Brzeg Dolny	391,2	75,5	-	-
Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz" Gliwice - wytwórnia gazów technicznych - Siewierz	-	60,4	- 7,7	-
Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz" Gliwice - rozbudowa oddziału tlenu w WGT-Łódź	157,4	21,1	-	-
Rybnickie Zakłady Wytwarzania Metalowych Huta "Silesia" w Rybniku - wydział grzejników płytowych	289,7	637,5	- 37,9	- 116,3 tys. m2 grzejników
Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Konstal" Chorzów - modernizacja zakładu dla zwiększonej prod. sprzętów	92,1	1095,1	+ 67,7	-

ZAKŁADY /OBIEKTY/ PRZEMYSŁOWEJ KTÓRE MIMO UPLÝWU OKRESU DYREKTYWNEGO
NIE OSIĄGNEŁY PROJEKTOWANEJ /DOCELOWEJ/ ZDOJNOŚCI PRODUKCYJNEJ W
1976 ROKU /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztowa faktyczna w mln zł	Zdolność produkcyj na w ska- li rocz- nej rozli- czana w mln zł	Nadwyż- ka /+/ niedobór /-/ pro- dukcji w mln zł	Nadwyżka /+/ niedobór /-/ produkcji ilościowo
Fabryka Przewodów Energetycznych Będzin				
- rozszerzanie i modernizacja produkcji komutatorów małowymiarowych	40,2	113,5	+ 1,0	+ 42,4 ton przewodów miedziowych
"Vitropol" Sosnowiec				
- intensyfikacja produkcji szkła w Hucie "Szkła" Białystok	15,1	85,5	+ 7,4	- 77,2 ton szkła oświetleniowego
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych Katowice				
- zakład kruszyw Podleśna	229,8	58,5	- 1,2	- 66,2 tys.t kruszywa kamiennego
Zawierciańskie Zakłady Eter- nitu Ogrodzieniec				
- modernizacja zakładu	75,2	192,3	- 4,6	-
Górnośląskie Zakłady Pro- dukcji Elementów Budowlanych Łaziska				
- produkcja elementów budowlanych	465,3	163,3	- 23,8	- 8,6 tys.m3 elementów z betonu komórkowego
Zakład Produkcji Elementów Budowlanych Będzin-Łagisza				
- budowa Hutniczej Fabryki Domów	619,8	288,3	- 25,1	-0,8 tys.izb elementów budowlanych
Górnośląskie Zakłady Piwo- warskie Zabrze				
- rozlewnia piwa butelkowego	26,2	138,3	+ 12,1	+5,3 tys.hl. piwa butelkow
Zawierciańskie Zakłady Naprawy Samochodów				
- naprawy samochodów	98,3	338,6	- 19,9	-
Przedsiębiorstwo WYROBU Artykułów Spożywczych "Prodryn"				
- kwaszarnia kapusty	8,9	7,2	- 2,8	-0,8 tys.ton kapusty kisz.
"Społem" WSS Tychy				
- produkcja garmazeryjna	9,7	21,0	+ 0,7	-35,0 ton produktów garmazeryjn.
Gminna Spółdzielnia "Sch." Ga- szowice z siedz.w Jejkowicach				
- wytwornia wód gazowanych	6,8	12,9	- 2,7	-4,5 tys.hl wód gazowych

NOTATKI

NOTATKI

